

# 50 Jahre Qualität

Fenster · Türen · Rollläden · Holz · Kunststoff  
Aluminium · Markisen · Innenausbau · Möbel  
Treppen · Wintergärten · Vorbau · Carports  
**Telefon: (0 53 22) 68 01 · Telefax: 45 32**

# Tischlerei Wiemann

38667 Bad Harzburg  
Am Zauberberg 1b

Werner Wiemann · Am Zauberberg 1b · 38667 Bad Harzburg

Frau

38667 Bad Harzburg

## Dachdeckerei

Bau-Elemente-Team GmbH  
Inh. A. und W. Wiemann

Rechnung Nr. 00607


EDV Nummer 1105-048  
Datum:  
Kundenr 13987

**Tischlerei Wiemann**  
- Qualität seit 1955 -

**Wintergarten lt Skizze, einschl. erforderlicher Nebenarbeiten liefern und montieren.**

Pos.	Anz.	Einh		Preis	Gesamt
1	1	mal	vorbereitende Arbeiten: Gerüst aufstellen, Brüstungs-Elemente abnehmen, Ziegelreihe am Gebäude aufnehmen. Schiefer an den Seitenwandanschlüssen abnehmen, Dachrinne entfernen bzw. trennen. Abgängiges Material entsorgen.	1.910,00	1.910,00
2	1	Stck	Wintergarten Fabrikat Finstral, lt Skizze, liefern und aufstellen. Ausführung in Kunststoff, glatt, weiß, mit Stahlaussteifung, Profile mit thermischer Trennung. Dacheindeckung mit Aluminium-Halteprofilen, Farbe weiß, ISO-Verglasung Ug 1,2. Innenscheibe am Dach in Verbundsicherheitsglas ausgeführt. Fensterflügel mit Dreh-Kipp-Funktion, System Novaline, Front-Element mit einer Kopplung mittig. Aufteilung der Front mit vier Drehkipp-Fenster. Die Ausführung erfolgt entsprechend der vorgelegten Handmuster. Wand-Elemente und Rinne jedoch ohne Alu-Abdeckung Kosten einschl. Bauantrag	11.466,00	11.466,00

Übertrag: 13376,00



# 50 Jahre Qualität

Fenster · Türen · Rollläden · Holz · Kunststoff  
 Aluminium · Markisen · Innenausbau · Möbel  
 Treppen · Wintergärten · Vorbau · Carports  
**Telefon: (0 53 22) 68 01 · Telefax: 45 32**

# Tischlerei Wiemann

38667 Bad Harzburg  
 Am Zauberberg 1b

Werner Wiemann · Am Zauberberg 1b · 38667 Bad Harzburg

Blatt:2

## Dachdeckerei

Bau-Elemente-Team GmbH  
 Inh. A. und W. Wiemann  
 Übertrag: 13376,00

Pos.	Anz.	Einh.		Preis	Gesamt
2.1	1	mal	Zulage für eine ca. 10cm höhere Ausführung als in der Zeichnung vorgesehen. Der Minderpreis für die Frontänderung ist berücksichtigt.	188,00	188,00
3	9	m	Fuge zwischen Fußboden und Wand ausgleichen, Fliesenstreifen in Estrich verlegen und verfugen. Die Fliesen können den vorhandenen angeglichen oder betont in anderer Farbe gewählt werden. Geänderte Ausführung 4m Fuge mit Estrichmörtel ausgeglichen und mit PVC-Flachverlebung abgedeckt.	46,15	415,35
4	1	mal	Kosten für Anschluss und Verkleidungsarbeiten im Dach- und Wandbereich sowie Seitenwände am Hauptdach anarbeiten. 14 lfdm Alu-Kantbleche, 4 m Fallrohr, Dichtungsband, ca. 2qm Schiefer und Kleinmaterial	1.917,00	1.917,00
5	1	Stck	Wintergarten-Markise, Fabrikat Warema, mit Motor-Bedienung und Steuerung für Wind, Sonne und Regen liefern, aufbauen und von einer Elektro-Firma anschließen lassen.	3.426,00	3.426,00
Zusätzlich ausgeführte Arbeiten					
6	1	mal	Kosten für abgefrorenen Mörtel an der Balkonkante entfernt, Zinkblech austrennen, 9,25 lfdm Mahagoni-Futterholz als Schwelle eingebaut und ausgerichtet.	290,18	290,18
7	1	mal	Elektroarbeiten (ausschließlich Markisenanschluss und Fast-Schalter) 2 Stück Lampen lt Katalog geliefert und montiert. 1 Stück Sicherheitsschalter-Relais für neuen Stromkreis eingebaut. Einen Lichtschalter gesetzt, zwei Steckdosen eingebaut und angeschlossen, einschl. Verlegen von Zuleitungen	345,15	345,15
<b>Übertrag</b>		<b>19.957,68 €</b>			
<b>19% Mwst</b>		<b>3.791,64 €</b>			
<b>Gesamt</b>		<b>23.749,64 €</b>			

Übertrag: 19957,68